

Inspektion

| Kriterium | Methode | Feststellungen |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Oberfläche | | |
| 1.1 Putzoberflächen | | |
| Verschmutzung | Augenschein | Keine Geringe Staub- und Schmutzablagerung Deutliche Staub- und Schmutzablagerungen Einschlüsse in der Oberfläche Befall durch Mauerspinnen Sonstige |
| Beschädigung | Augenschein | Keine Einzelne Beschädigung Vielzahl von Beschädigungen Graffiti Sonstige Betroffene Schichten Oberputz/Bekleidung Unterputz Gewebe Dämmstoff |
| | Wischprobe | Keine Der Anstrich kreidet nur oberflächlich Der Anstrich lässt sich trocken / nass mit dem Finger abreiben, der darunter liegende Putz ist fest |
| Sanden | Wischprobe/ Kratzprobe | Kein Kein schädigendes Sanden gegeben (dickschichtiger Oberputz, z. B. Edelkratzputz) Oberputz sandet ab Oberputz durchgehend mürbe |
| Benetzung | Spritzflasche | Keine Benetzung (Abperleffekt) Mäßige Benetzung Starke Benetzung |
| Wasseraufnahme | Wassereindringprüfung | Keine Geringe Wasseraufnahme Erhöhte Wasseraufnahme |
| Mikroorganismenbefall | Augenschein, ggf. Labortest | Kein Lokal begrenzt Großflächig |
| Krakeleeartige Schwindrisse | Augenschein, ggf. Bauteilöffnung | Keine Lokal begrenzt Rissbreiten: Putzdicke: Unterputz gerissen |
| Sackrisse | Augenschein, ggf. Bauteilöffnung | Keine Risse vorhanden Rissbreite: Putzdicke: |

| Kriterium | Methode | Feststellungen |
|--|--|--|
| Sonstige Risse | Augenschein, ggf. Bauteilöffnung | Keine Risse vorhanden Vereinzelt Großflächig Rissbreite: Putzdicke: Risse über/an Plattenfugen Gewebestößen Wandöffnungen Profilstößen |
| Putzablösungen | Augenschein/ Klangprüfung, ggf. Bauteilöffnung | Keine Lokal begrenzt Großflächig Ausgehend von Rissen Ausgehend von Anschlüssen Ausgehend von Beschädigungen / äußeren Einwirkungen Größe: Lage: |
| 1.2 Fliesen- / Plattenbekleidung, Flachverblender | | |
| Verschmutzung | Augenschein | Keine Geringe Staub- und Schmutzablagerung Deutliche Staub- und Schmutzablagerungen Einschlüsse in der Oberfläche Befall durch Mauerspinnen Sonstige: |
| Beschädigung | Augenschein | Keine Einzelne Beschädigung, Vielzahl von Beschädigungen Graffiti Sonstige: betroffene Schichten Oberputz/Bekleidung Unterputz Gewebe Dämmstoff |
| Sanden Fugenmaterial | Wischprobe/ Kratzprobe | Kein Fugenmörtel sandet ab Fugenmörtel durchgehend mürbe |
| Benetzung | Spritzflasche | Keine Benetzung (Abperleffekt) Bekleidung Mäßige Benetzung Starke Benetzung Fugen Mäßige Benetzung Starke Benetzung |

| Kriterium | Methode | Feststellungen |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Wasseraufnahme | Wassereindringprüfung | Keine Bekleidung Geringe Wasseraufnahme Erhöhte Wasseraufnahme Fugen Geringe Wasseraufnahme Erhöhte Wasseraufnahme |
| Mikroorganismenbefall | Augenschein Ggf. Labortest | Kein Lokal begrenzt Großflächig |
| weiße Ablaufspuren/ Ausblühungen | Augenschein, ggf. Bauteilöffnung, | Keine Lokal begrenzt Großflächig Ausgehend von Rissen Ausgehend von Anschlüssen Ausgehend von Beschädigungen / äußeren Einwirkungen Sonstiges Ausmaß: Lage: |
| Risse in der Verfugung | Augenschein, ggf. Bauteilöffnung | Keine Vereinzelt Großflächig Fugenmaterial Flankenrisse Rissbreiten: |
| Sonstige Risse | Augenschein, ggf. Bauteilöffnung | Keine Vereinzelt Großflächig Risse über/an Bekleidung / Flachverblander Feldbegrenzungsfugen Anschlüssen Rissbreite: |
| Fehlstellen in der Bekleidung | Augenschein | Keine Bekleidung / Flachverblander abgelöst Bekleidung / Flachverblander hohlliegen Vereinzelt Großflächig |

| Kriterium | Methode | Feststellungen |
|--|----------------|--|
| 2. Unterputz | | |
| Dicke | Bauteilöffnung | Gemessene Dicke: mm Zulassungs- bzw. herstellerekonform ja nein |
| Gewebelage | Bauteilöffnung | Vorhanden Mittig ja nein Im äußeren Drittel ja nein Auf dem Dämmstoff ja nein Diagonalbewehrung ja nein Zusätzliches Panzergewebe ja nein Zusätzliche Gewebeeinlage ja nein |
| 3. Dämmschicht | | |
| Verklebung | Bauteilöffnung | Verklebemethode: Klebedicke: Wirksamer Klebeflächenanteil ca.: Ausreichende Haftung des Klebers am Untergrund ja nein Ausreichende Haftung des Klebers an den Dämmplatten ja nein |
| Verlegung | Bauteilöffnung | Offene Stoßfugen: mm Unterputz in den Stoßfugen ja nein Plattenversätze in der Oberfläche ja nein Dämmplatten im Verband verlegt ja nein |
| 4. Dübelung / mechanische Befestigung | | |
| Dübel | Bauteilöffnung | Keine Dübelung Stand sicherheitsrelevante Dübel Länge: Konstruktive Dübel Länge: Dübelanzahl : Stk/m ² Ort: Verankerungstiefe: mm Dübel sind ungenügend im Untergrund verankert Dübelart: Durchmesser Dübelteller: Lage des Dübeltellers: Sonstiges: |
| Schienen- befestigung | Bauteilöffnung | Verklebung: ja nein Klebeflächenanteil: Schienenmaterial PVC Alu Distanzstücke verwendet ja nein Stand sicherheitsrelevante Kragendübel ja nein Kragenkopfdurchmesser: |
| 5. Untergrund | | |
| Wandbaustoff | Bauteilöffnung | Art des Wandbaustoffes: Oberflächenbeschaffenheit: Art des Altputzes / Zustand. Art der Altbeschichtung / Zustand: |

| Kriterium | Methode | Feststellungen |
|------------------------------|---|---|
| 6. Anschlüsse / Fugen | | |
| Anschlüsse | Augenschein, ggf. kleine Bauteilöffnung | Ohne Beanstandung Ausgangspunkt für Risse und Putzablösungen Feuchtigkeitseintritt (Schäden, Ausblühungen, etc.) Fugendichtbänder Anputzleisten Dichtstofffugen Bewegungsfugenprofile |